

## Prilog 2. Terminski plan izvođenja radova na uređenju i opremanju sjedišta HR-ZOO

UKUPNO TRAJANJE IZVOĐENJA - 17 mjeseci	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
LOKACIJE																	
<b>Sveučilište u Splitu - 13 mjeseci</b> (12 mjeseci izvođenje + 1 mjesec tehnički pregled i primopredaja)																	
<b>Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - 13 mjeseci</b> (12 mjeseci izvođenje + 1 mjesec tehnički pregled i primopredaja)																	
<b>Sveučilište u Rijeci - 13 mjeseci</b> (12 mjeseci izvođenje + 1 mjesec tehnički pregled i primopredaja)																	
<b>Sveučilište u Zagrebu, Srce - 8 mjeseci</b> (7 mjeseci izvođenje + 1 mjesec tehnički pregled i primopredaja)																	
<b>Sveučilište u Zagrebu, Znanstveno-učilišni Kampus Borongaj - 13 mjeseci</b> (12 mjeseci izvođenje + 1 mjesec tehnički pregled i primopredaja)																	

