

Temeljem članaka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), u vezi s točkom 1. Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave Radovi na uređenju i opremanju svih sjedišta u sklopu projekta HR-ZOO, evidencijski broj: E-VV: 7-01/2020-IM, Naručitelj Sveučilišni računski centar, Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, ovime objavljuje

III. POJAŠNENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI

Naručitelj je dana 31. ožujka i 1. travnja 2020. zaprimio zahtjeve za pojašnjenjem Dokumentacije o nabavi od zainteresiranih gospodarskih subjekata koji sadrže sljedeće upite:

1. Upit gospodarskog subjekta

Vezano uz troškovnike elektroinstalacija F-ELE-SJ i izvedbeni projekt elektroinstalacija molimo pojašnjenje/izmjenu DON:

Opisom traženih „powerclip“ sabirnice u troškovniku favorizira se samo određeni proizvođač (Scheider Electric) nauštrb ostalih proizvođača u procesu javne nabave koji nude jednakovrijedna rješenja, te se time ograničava korištenje i drugih tipova/proizvođača sabirnice (npr. plosnate ravne E-Cu sabirnice, PLS sabirnice i ostalo...). Nadalje, niti specificirane „powerclip“ sabirnice ne omogućuju spajanje/odspajanje komponenata pod naponom, kad se želi komponentu pričvrstiti vijčanim elementom na sabirnicu. Jedini sistem na kojem je moguće vršiti zamjenu komponenti bez isključivanja napajanja je izvlačivi (MCC) sistem, što ovdje nije specificirano tenderskom dokumentacijom. Uzevši u obzir naprijed navedeno, molimo da se opis ormara elektroinstalacija izmijeni na način koji će omogućiti nuđenje sistema spajanja komponenti na sabirnice većem broju ponuditelja (proizvođača).

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te je sukladno postavljenom upitu izvršio izmjene troškovnika u sljedećim troškovnicima i stavkama:

- 1) Prilog 1.a. Troškovnik - UNIST, list F-ELE-SJ
- stavka F.1.1.1.62.
- 2) Prilog 1.b. Troškovnik - UNIOS, list F-ELE-SJ
- stavka F.1.1.1.62.
- 3) Prilog 1.c. Troškovnik - UNIZGS, list F-ELE-SJ
- stavka F.1.1.1.14., F.1.1.2.35., F.1.1.4.25.
- 4) Prilog 1.d. Troškovnik - UNIZGB, list F-ELE-SJ
- stavka F.1.1.3.49., F.1.1.6.36.
- 5) Prilog 1.e. Troškovnik - UNIRI, list F-ELE-SJ
- stavka F.1.1.1.54.



2. Upit gospodarskog subjekta

Vezano uz troškovnike elektroinstalacija F-ELE-SJ i izvedbeni projekt elektroinstalacija molimo pojašnjenje/izmjenu DON:

Na popisu primjenjivih normi i standarda za projektiranje u izvedbenom projektu (poglavlje 4.) nema norme HR EN 61439-1 i HR EN 61439-2 za niskonaponske sklopne blokove. Znači li to da se prilikom nuđenja i izrade NN blokova ne treba pridržavati norme HR EN 61439-1/-2?

Odgovor Naručitelja:

U općem dijelu troškovnika navedeno je da je cjelokupnu električnu instalaciju potrebno izvesti prema priloženim nacrtima, specifikacijama, tehničkom opisu, općim uvjetima i važećim tehničkim propisima, važećim hrvatskim standardima i propisima te pravilima struke. Slijedom navedenog, ponuditelji su dužni pridržavati se svih važećih hrvatskih normi te pravila struke pa tako i normi HR EN 61439-1 i HR EN 61439-2.

3. Upit gospodarskog subjekta

Vezano uz troškovnike elektroinstalacija F-ELE-SJ i izvedbeni projekt elektroinstalacija molimo pojašnjenje/izmjenu DON:

U dijelu troškovnika elektroinstalacija za ormare RO-VENT tekst se poziva na nevažeću normu IEC 60439 za niskonaponske sklopne blokove.

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj je sukladno postavljenom upitu izvršio izmjene troškovnika u sljedećim troškovnicima i stavkama:

- 1) Prilog 1.a. Troškovnik - UNIST, list F-ELE-SJ
 - stavka F.1.1.2.1.
- 2) Prilog 1.b. Troškovnik - UNIOS, list F-ELE-SJ
 - stavka F.1.1.2.1.
- 3) Prilog 1.c. Troškovnik - UNIZGS, list F-ELE-SJ
 - stavka F.1.1.5.1.
- 4) Prilog 1.d. Troškovnik - UNIZGB, list F-ELE-SJ
 - stavka F.1.1.7.1., F.1.1.8.1., F.1.1.9.1.
- 5) Prilog 1.e. Troškovnik - UNIRI, list F-ELE-SJ
 - stavka F.1.1.2.1.


4. Upit gospodarskog subjekta

Zagreb Srce: F-ELE-SJ, točka 1.1.3, ormari ROSN2, ROMA 2.3:

- a) Iz opisa troškovnika je nejasno da li se postojeći ormari ROSN2 i ROMA 2.3 zadržavaju ili se moraju dobiti također i novi ormari za ROSN2 i ROMA 2.3?
- b) Također nema podatka o traženoj odnosno max. dozvoljenoj dubini i visini ormara.

Odgovor Naručitelja:

Sukladno troškovniku, odnosno tehničkoj specifikaciji, Prilog 1.c Troškovnik-UNIZGS, sheet F-ELE-SJ stavci 1.1.3.1., postojeći ormar ROMA2.3 se demontira i na njegovo mjesto dolazi novi ormar sa karakteristikama navedenim u istoj stavci. Kao što se vidi na pozicionim nacrtima u izvedbenim projektima ormar ROMA2.3 nalazit će se u energiji B i dio je niskonaponskog sklopnog bloka GRO-DCC. Sukladno tome potrebno je ponuditi ormar kompatibilan sa blokom GRO-DCC, odnosno potrebno je ponuditi ormar maksimalne dimenzije 800x2110x650 mm (Š x V x D).



Sukladno troškovniku, odnosno tehničkoj specifikaciji, Prilog 1.c Troškovnik-UNIZGS, sheet F-ELE-SJ stavci 1.1.3.2., postojeći ormar ROSN 2 preuređuje se sukladno opisu stavke i nije potrebno nuditi novi ormar.

5. Upit gospodarskog subjekta

“Prilog_1.d_troskovnik-unizgb_E-VV_7-01-2020-IM”, F-ELE-SJ, F.2.UPS, F.2.3 Baterijski set za 6 minuta autonomije pri punom opterećenju.

Molimo pojašnjenje tražene autonomije. Zahtjeva li se baterijski set za 6 minuta pri punom opterećenju za traženih 0,75MW koliko je potrebno inicijalno isporučiti ili 6 minuta za maksimalno moguće proširenje od 1,4MW?

Odgovor Naručitelja:

Predmetni zahtjev se odnosi na autonomiju baterijskog seta pri punom opterećenju, odnosno potrebno je ponuditi baterijski set za 6 minuta autonomije pri opterećenju od 0,75 MW.

Temeljem članka 200. stavka 6. ZJN 2016 Naručitelj je ovlašten izmijeniti ili dopuniti Dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju.

Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu

