

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar

Klasa: 406-01/19-702/086
Ur.broj: 3801-7-702-01-20-20
Zagreb, 7. travnja 2020.

Temeljem članaka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), u vezi s točkom 1. Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave Radovi na uređenju i opremanju svih sjedišta u sklopu projekta HR-ZOO, evidencijski broj: E-VV: 7-01/2020-IM, Naručitelj Sveučilišni računski centar, Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, ovime objavljuje

V. POJAŠNENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI

Naručitelj je dana 6. travnja 2020. zaprimio zahtjev za pojašnjenjem Dokumentacije o nabavi od zainteresiranih gospodarskih subjekata koji sadrže sljedeće upite:

1. Upit gospodarskog subjekta

Vezano uz troškovnike elektroinstalacija F-ELE-SJ i izvedbeni projekt elektroinstalacija molimo pojašnjenje/izmjenu DON-a:

Troškovnicima elektroinstalacija za lokacije Split, Rijeka i Osijek u dijelu 2. Kabeli i vodiči, specificirali ste kabele za povezivanje UPS-a i hermetičkih baterija ("KABELSKA TRASA : (UPS / BATERIJA)", dok isto ne nalazimo na instalacijama Borongaj (UPS 750 kVA/kW) i Marohnićeva (NOVI UPS UPS 2x150 kW).

Molimo da definirate kabele i kabelaške trase za navedene dvije instalacije.

Odgovor Naručitelja:

U troškovnicima elektroinstalacija na lokacijama Split, Rijeka i Osijek u dijelu F.2. koji se odnosi na UPS sustav besprekidnog napajanja definirana je konfiguracija baterija tj. ponuditelji su dužni ponuditi baterijski set koji se smješta u baterijski kabinet. Sukladno tome, definirane su i kabelaške trase sa svom opremom, materijalom i radovima. Na lokacijama u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce) i Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, radi se o UPS sustavima besprekidnog napajanja većih snaga i ponuditelji mogu ponuditi konfiguraciju baterija sukladno tehnologiji koju koriste tj. baterijski set moguće je smjestiti u baterijski kabinet ili na baterijske stalke. Na pozicionim nacrtima u izvedbenim projektima elektrotehničkih instalacija moguće je pregledati navedene kabelaške trase. Sukladno gore navedenom, ponuditelji su dužni u stavkama kabliranja (koje je preduvjet za spajanje i puštanje opreme u rad):

- 1) Prilog 1.c. Troškovnik - UNIZGS, list F-ELE-SJ
- stavka F.2.4.
- 2) Prilog 1.d. Troškovnik - UNIZGB, list F-ELE-SJ
- stavka F.2.4.

uračunati/ukalkulirati cijenu instalacija.



2. Upit gospodarskog subjekta

Vezano uz troškovnike elektroinstalacija F-ELE-SJ i izvedbeni projekt elektroinstalacija molimo pojašnjenje/izmjenu DON-a:

U Troškovniku elektroinstalacija F-ELE-SJ, Marohnićeva, u točki F.2. NOVI UPS, odnosno u stavci 2. navodite da se radi o "Baterijski prekidač-kom.2", a u stavci 3. "Baterijski set za 6 minuta autonomije pri punom opterećenju.-kom.1".

Da li se radi o paralelnom radu ispravljača i jednoj bateriji (baterijski prekidač-kom.2-?) ili je propušteno navesti da se radi o dvije baterije ili 2 baterijska seta za 6 minuta pri punom opterećenju?

Odgovor Naručitelja:

U Troškovniku elektroinstalacija – UNIZGS, list F-ELE-SJ, u stavci F.2.1., koja se odnosi na UPS uređaj besprekidnog napajanja, tražena količina je 2 tj. potrebno je ponuditi UPS sustav sastavljen od dva UPS uređaja s baterijskim setom za 6 minuta autonomije pri punom teretu (po UPS jedinci). Pri tome baterije mogu biti organizirane u dva seta, odnosno dva kabineta, no nije nužno. Sukladno gore navedenom, ponuditelji su dužni ponuditi dva baterijska prekidača kako je i navedeno u troškovniku.

Temeljem članka 200. stavka 6. ZJN 2016 Naručitelj je ovlašten izmijeniti ili dopuniti Dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju.

Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu

